”

Energinet har systematisk undervurderet, hvor lang tid deres projekter tager. Det betyder, at arbejdet med at udbygge elnettet er forsinket betragteligt, hvilket forsinker den grønne omstilling. Samtidig bliver udbygningen mere end 10 mia. kr. dyrere end planlagt. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har reageret for sent, på trods af at ministeriet gentagne gange er blevet gjort opmærksom på de store og stigende forsinkelser.

Statsrevisorerne

Energinets styring af udbygningen af elnettet er meget utilfredsstillende

70 % af Energinets projekter er forsinkede.

Ministeriet har reageret for sent på forsinkelserne.

Projekterne er i gennemsnit forsinket med 2½ år.

Ministeriet bør undersøge konsekvenserne af forsinkelserne.

Energinets udbygning af elnettet

Formålet har været at undersøge, om Energinet har en tilfredsstillende styring af udbygningen af elnettet, og om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har et tilfredsstillende tilsyn hermed.

Undersøgelsen dækker perioden 2023-2025.

Læs beretningen på
www.rigsrevisionen.dk